



封丘县中医院债券存续期公开说明

根据河南省财政厅《关于做好2023年地方政府债券存续期信息公开工作的通知》，现将我单位2021年-2022年发行的地方政府债券存续期相关信息公开如下：

专项债券存续期公开

（一）截至上年末专项债券资金使用情况

封丘县中医院医疗设备购置项目：2021年发行专项债券1200万元，年利率3.37%，10年期，2021年发行专项债券1000万元，年利率3.45%，10年期，项目建设地址位于封丘县幸福路与行政路交叉口封丘县中医院院内。

专项债券已使用1591.39万元，其中用于购置DR机194.8万元，用于购置医用血管造影X射线机733.01万元，用于购置康复设备一批663.58万元。结余608.61万元，计划于2023年5月底完成支付。

（二）截至上年末专项债券对应项目建设进度、运营情况等；

截至上年末专项债券购置DR机、医用血管造影X射线机、康复设备一批都已经完成验收，血液透析购置项目已经完成招标手续，并签订合同，由于康复综合病房楼未竣工，项目内的水处理系统等设备无法安装调试，所以该设备未支



付。四维彩超正在与有关部门协调审批流程。该项目内除 CR 机已经投入使用，其他设备由于新病房楼未完工并未使用；

DR 机项目招投标时间为 2021 年 11 月 9 日，进场施工时间 2021 年 12 月 28 日，已完成的工程量 100%，投资 194.8 万元目前项目正常运营。

医用血管造影 X 射线机招投标时间为 2021 年 6 月 16 日，进场施工时间 2022 年 1 月 13 日，完成的工程量 100%，投资 733.01 万元，目前项目尚未开始运营。

康复设备一批招投标时间为 2021 年 8 月 17 日，进场施工时间 2022 年 2 月 10 日，完成的工程量 100%，投资 608.61 万元，目前项目尚未开始运营。

血液透析机投标时间为 2021 年 7 月 14 日，尚未进场施工，完成的工程量 0%，投资 0 万元，目前项目尚未开始运营。

（三）截至上年末专项债券项目收益及其对应资产情况；

封丘县中医院医疗设备购置项目目前虽然大部分设备已经完成安装验收，部分设备正在审批，但是由于康复综合病房楼未投入使用，本项目所配套设备除 DR 机外并未开始使用，均未产生经济收益，2022 年 DR 机收入 40.46 万元。

封丘县中医院医疗设备购置项目截止上年末形成资产量 1673.1 万元。

