

项目支出绩效自评情况表

2022年06月

封丘县产业集聚区管理委员会 封丘县产业集聚区食品产业园建设项目一期

实施单位

封丘县先进制造业开发区管理委员会

	年初预算数	本年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额:	0	6000	6000	10	100.0%	10.00
财政拨款	0	6000	6000	-	100.0%	-
财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-

	情况说明
安排科学性	施工进度, 施工单位提出申请, 财政依据政府会议纪要拨款
拨付合规性	资金拨付流程合规。
使用规范性	资金按用途使用规范。
预算绩效管理情况	围绕预算绩效目标进行管理。
预期目标	实际完成情况

年度总体目标	按照委托书产投公司负责施工, 抓好质量及进度。
按照委托书完成施工进度并抓好质量。	

一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	项目资金	项目资金	=6000万元	6000万元	10	10	0.00			
				数量指标	建筑面积	=64537平方米	64537平方米	10	10	0.00	
						质量指标	工程验收达标率	=100%	100%	10	10
产出指标	时效指标	项目完工时间	项目完工时间	2022年12月31日	100%	10	10	0.00			
				社会效益指标	招商引资效果	招商引资效果	明显	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	开发区企业满意度	开发区企业满意度				≥95%	96%	5	5	0.00
				总分				100	100		